



# COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

## Provincia di Pavia

### DETERMINAZIONE N. 11 del 11/02/2013

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CONCENTRICO URBANO, COMPRESO IL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI COMUNALI.**  
**Approvazione stato avanzamento n° 3.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02.03.2011, esecutiva ai sensi di legge sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2011, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2011/2013, il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche;
  - nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale 2011 risulta inserito l'intervento relativo ai lavori di manutenzione e ripristino viabilità interna ed esterna al concentrico urbano, compreso il rifacimento dei marciapiedi comunali, di Euro 400.000 finanziati con mutuo, come da studio di fattibilità approvato con deliberazione G.C. n. 4 in data 24.01.2011;
  - l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli enti proprietari della strada in caso di cattiva manutenzione della viabilità, ed in relazione alla necessità di riqualificare parte di Piazza Cornaggia e Via Gatti intende procedere all'attivazione dell'intervento;
- CONSIDERATO CHE** è stato conferito incarico di progettazione all'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 90 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006;

**RICHIAMATA** integralmente la deliberazione G.C. n. 18 in data 02.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare/definitivo della suddetta opera, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

**DATO ATTO CHE** ai sensi del suddetto atto deliberativo è stato espresso atto di indirizzo e autorizzare per l'assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a di Euro 400.000,00 mediante contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso con durata di venti anni, con decorrenza dell'ammortamento fissata al primo gennaio del primo anno solare successivo a quello della data di perfezionamento, da adottarsi con provvedimento dirigenziale da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTA** la determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 3/2011 in data 11.03.2011 di assunzione del mutuo di cui trattasi;

**CONSIDERATO CHE** a seguito di domanda di finanziamento presentata, con nota prot. n. 32100/2011 del 24.03.2011 la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a ha comunicato che, in relazione all'esito favorevole dell'istruttoria, in data 24.03.2011 è stato deliberato il prestito richiesto con pos. n. 4550937;

**RICHIAMATA** integralmente la deliberazione G.C. n. 34 in data 31.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui trattasi;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 45 del 08/04/2011 con la quale è stato determinato:

1. Di stabilire che i lavori di manutenzione e ripristino viabilità interna ed esterna al concentrico urbano, compreso il rifacimento dei marciapiedi comunali, per importo complessivo di progetto di Euro 400.000,00, di cui Euro 299.566,38 a base d'asta (di cui Euro 4.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza) ed Euro 100.433,62 per somme a disposizione dell'amministrazione, verranno appaltati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex artt. 122 comma 7 bis e 57 del D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni espresse in premessa;
2. Di dichiarare che l'oggetto, le finalità la forma della stipula e le clausole essenziali sono quelle dettagliatamente enunciate in narrativa;
3. Di invitare alla gara informale, per le motivazioni indicate in premessa, le n. 16 ditte, meglio evidenziate nell'elenco A), scelte tra le imprese qualificate ed operanti nello specifico settore inerente i lavori in oggetto, a presentare la loro migliore offerta a riguardo, precisando che le stesse dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti così come specificati in narrativa al fine di garantire concorrenzialità;
4. Di precisare che, l'elenco delle ditte non può essere reso noto o comunicato a terzi e pertanto, fino alla comunicazione ufficiale da parte del soggetto individuato per l'affidamento, che si configura pertanto con l'aggiudicazione definitiva, deve rimanere segreto, restando a tal uopo affidato al responsabile del servizio;
5. Di approvare lo schema di lettera invito ed il disciplinare di gara allegati alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
6. Di dare atto che nel rispetto dei termini per la presentazione ai sensi dell'art. 122 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione entro le ore 12,00 del 28/04/2011;
7. Di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati ai sensi di quanto in narrativa;
8. Di dare atto che l'opera di cui trattasi risulta inserita negli atti programmatici di questo Ente, con imputazione della spesa progettuale all'intervento 2080101 cap 7210/01 "Manutenzione e ripristino viabilità interna ed esterna al concentrico urbano" del corrente bilancio di previsione;
9. Di assumere impegno di spesa di € 225,00 a carico dell'int. 1.01.02.02 PEG 110/30 "Spese per gare di appalti e contratti" della competenza del B.P.E. 2011, da versare tramite bollettino MAV all'Autorità di Vigilanza, così come indicato nella premessa narrativa;
10. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria è incaricato di emettere mandato di pagamento di € 225,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza, che dovrà essere versato dal Tesoriere Comunale mediante bollettino MAV che verrà emesso;

Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni trenta naturali e consecutivi.

**RICHIAMATA** la propria determinazione n° 64 del 24/05/2011 con la quale sono stati affidati i LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CONCENTRICO URBANO, COMPRESO IL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI COMUNALI, a seguito del ribasso operato pari al 41,00 % (quarantunoper cento) sull'importo di € 299.566,38 per un consequenziale importo pari ad € 174.384,17 (€ 295.566,38 quale importo a base d'asta soggetto a ribasso - € 121.182,21 quale ribasso d'asta del 41,00 % sull'importo a base d'asta), più € 4.000,00 quale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 178.384,17 (euro novantaquattromiladuecentoventi/13) più Iva 20 %, all'Impresa Traversa Calcestruzzi e Strade S.r.l. di Voghera;

**PRESO ATTO** che i lavori sono iniziati in data 06/06/2011;

**RICHIAMATE** altresì le proprie determinazioni:

- n° 75 del 13/06/2011 con la quale venivano determinato di incaricare la ditta Traversa Calcestruzzi e Strade di Voghera per la realizzazione della pavimentazione all'interno dei giardini Mezzacane, alla realizzazione della recinzione ed al completamento della

riqualificazione del ponte dello Straffora, per un importo pari ad € 44.400,00 Iva compresa, dando atto che tale importo trova riscontro nell'impegno già assunto a carico dell'int. 2.08.01.01 cap 7210/01 "Manutenzione e ripristino viabilità interna ed esterna al concentrico urbano" del corrente bilancio di previsione, mediante l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico approvato di € 17.333,90 aumentato di € 145.418,65 quale ribasso d'asta comprensivo di Iva;

- n° 92 del 16/07/2011 con la quale è stato determinato di approvare la perizia di variante modificativa e suppletiva predisposta da questo ufficio tecnico Comunale, la quale comporta un importo lavori comprensivo degli oneri della sicurezza e dedotto del ribasso d'asta dell'41,00 % pari ad € 242.697,82 oltre Iva, dando atto che l'impresa appaltatrice ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire le opere previste in perizia per un importo pari ad € 242.697,82 oltre IVA sottoscrivendo il relativo atto di softomissione e che l'importo trova riscontro nell'impegno già assunto a carico dell'int. 2.08.01.01 cap 7210/01 "Manutenzione e ripristino viabilità interna ed esterna al concentrico urbano" del bilancio 2011;
- n° 42 del 17/04/2012 con la quale è stato determinato di approvare lo stato d'avanzamento dei lavori n° 1, per le opere eseguite sino a tutto il 03/08/2011 per un importo al lordo del ribasso d'asta, pari ad € 162.995,76, di cui € 2.686,40 quali oneri per la sicurezza, nonché di approvare il certificato di pagamento n° 1 di importo pari ad € 96.400,00 più Iva 20 % e così per un totale di € 115.680,00 e lo stato d'avanzamento dei lavori n° 2, per le opere eseguite sino a tutto il 06/12/2011 per un importo al lordo del ribasso d'asta pari ad € 82.518,74, di cui € 1.360,02 quali oneri per la sicurezza, nonché di approvare il certificato di pagamento n° 2 di importo pari ad € 48.900,00 più Iva 21 % e così per un totale di € 59.169,00;
- n° 173 del 12/12/2012 con la quale è stato determinato di approvare la seconda perizia di variante modificativa e suppletiva, predisposta dall'ufficio tecnico Comunale, la quale comporta un importo lavori comprensivo degli oneri della sicurezza e dedotto del ribasso d'asta del 41,00 % pari ad € 252.130,51 oltre Iva;

#### CONSIDERATO CHE:

- in data 14/12/2012 con prot n° 94071 il direttore lavori Geom. Massimo Giubasso ha presentato stato d'avanzamento n° 3 dei lavori eseguiti a tutto il 13/12/2012 composto dai seguenti elaborati:

- certificato di pagamento n° 3 di importo pari ad € 56.400,00 più Iva 21 % e così per un totale di € 68.244,00;
- stato d'avanzamento lavori n° 3 di importo al lordo del ribasso d'asta pari ad € 338.031,15 al netto dell'IVA;

**VISTA** la fattura n° 900 del 14/12/2012 presentata dalla ditta Traversa calcestruzzi e Strade di Voghera per un importo pari ad € 68.244,00 Iva 21 % compresa, relativa allo stato di avanzamento lavori n° 3 per le opere di cui all'oggetto;

**VISTO** il durc della ditta Traversa calcestruzzi e Strade S.r.l. di Voghera in data 12/11/2012;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;

#### VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- La normativa in materia di lavori pubblici, e in particolare il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 21.12.99 n. 554 per la parte ancora in vigore;
- Il D.P.R. 34/2000; Il D.Lgs. 165/2001; Lo Statuto Comunale; Il Regolamento Comunale di Contabilità; Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

**VISTA** l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

1. Di approvare lo stato d'avanzamento dei lavori n° 3, per le opere eseguite sino a tutto il 13/12/2012, così come predisposto dal direttore lavori Geom. Massimo Giubasso, nei documenti elencati nella premessa narrativa, per un importo al lordo del ribasso d'asta, pari ad € 338.031,15, nonché di approvare il certificato di pagamento n° 3 di importo pari ad € 56.400,00 più Iva 21 % e così per un totale di € 68.244,00;
2. Di liquidare la fattura n° 900 del 14/12/2012 della ditta Traversa calcestruzzi e Strade di Voghera per un importo pari ad € 68.244,00 Iva 21 % compresa dando atto che tale somma trova riscontro a carico dell'intervento 2.08.01.01 cap 7210/01 "Manutenzione e ripristino viabilità interna ed esterna al concentrico urbano" residuo 2011 esercizio 2013; E: somministrazione mutuo cassa DD.PP. posizione n° 4550937.
3. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; L'ufficio Finanziario è incaricato di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Traversa calcestruzzi e Strade di Voghera di importo pari ad € 68.244,00 Iva 21 % compresa. Resta inteso che la liquidazione è subordinata al trasferimento di pari somme da parte della Cassa DD.PP. e del rispetto del patto di stabilità dell'Ente del corrente bilancio;
4. Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(Geom. Franco Cuneo)

#### UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO, SI ESPRIME PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Rivanazzano Terme, 12/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

